



## Slutbesiktningsintyg – infiltration och markbädd

Fastighetsbeteckning	Datum för färdigställande	Beslutsnummer
Fastighetsägare/uppdragsgivare		Diarienummer
Checklista gäller för avlopp med anslutet <input type="checkbox"/> WC och BDT (bad-, dusch- och tvättvatten)		<input type="checkbox"/> Bara BDT

### Allmänna kontrollpunkter

Placering enligt inlämnad situationsplan. (Om nej ska ny situationsplan bifogas.)	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ
Utförd enligt tillståndet (om nej beskriv på sista sidan).	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ
Skötselinstruktioner är överlämnade till fastighetsägaren/uppdragsgivaren.	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vakuumentil).	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ
Kontroll har skett av att dränerings-, tak- och dagvatten inte är anslutet till anläggningen.	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ
Har det gjorts någon avskärande dränering?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ

### Slamavskiljare

Fyll i dessa uppgifter även om du har använt en befintlig slamavskiljare.

<input type="checkbox"/> Befintlig	<input type="checkbox"/> Ny	Våtvoly (kubikmeter):
Material, fabrikat och ev. typbeteckning		
Slamavskiljaren uppfyller kraven enligt svensk standard och är försedd med T-rör.	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ
Nya rör är dragna från hus till slamavskiljare.	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ
Inbyggd pumpbrunn.	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ
Om en ny slamavskiljare har installerats, på vilket sätt har den gamla tagits ur bruk?	<input type="checkbox"/> Tömd och uppgrävd	
<input type="checkbox"/> Det fanns ingen slamavskiljare.	<input type="checkbox"/> Tömd och ifyllt	

### Fördelningsbrunn

Fyll i dessa uppgifter även om befintlig fördelningsbrunn används.

<input type="checkbox"/> Befintlig	<input type="checkbox"/> Ny	<input type="checkbox"/> Saknas
<input type="checkbox"/> Plast/glasfiber	<input type="checkbox"/> Betong	<input type="checkbox"/> Annat:
Fördelningsbrunnen har justerbara utlopp och har justerats för jämt flöde.	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ
Om en ny fördelningsbrunn har installerats, på vilket sätt har den gamla tagits ur bruk?	<input type="checkbox"/> Tömd och uppgrävd	
<input type="checkbox"/> Det fanns ingen fördelningsbrunn.	<input type="checkbox"/> Tömd och ifyllt	



## Pumpning

<input type="checkbox"/> Pumpning till fördelningsbrunn	<input type="checkbox"/> Pumpning direkt till spridarledning
<input type="checkbox"/> Pumpbrunnen har larm för signalering vid driftstopp	

## Typ av markbaserad reningsanläggning

<input type="checkbox"/> Infiltration	<input type="checkbox"/> Markbädd	
<input type="checkbox"/> Nedgrävd	<input type="checkbox"/> Delvis upplyft	<input type="checkbox"/> Helt ovan mark

## Kontrollpunkter för infiltrationsbädd/markbädd

Förstärkt infiltration:	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	Tät markbädd:	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ
Fraktion i spridningslager:			Är materialet tvättat:	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ
Måktighet i spridningslager:					
Fraktion i förstärkningslager:			Måktighet i förstärkningslager:		
Antal spridarledningar:			Längd per ledning, meter:		
Bäddens längd (meter):			Bäddens bredd (meter):		
Berg eller grundvatten förekommer närmare än 1,5 meter under spridarören.			<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	
Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning.			<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	
Infiltrationsbädden avslutas med luftningsrör.			<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	
Ett grundvattenrör är anlagt i anslutning till infiltrationsbädden.			<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	
Är röret placerat i en egen makadambädd?			<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	
Når grundvattennivåröret minst 150 centimeter ner i marken räknat från underkant av spridarören?			<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	
Om infiltrationen är utförd med kompaktfiler är dessa lagda enligt tillverkarens anvisningar?			<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ	

## Uppsamlingsbrunn (markbädd)

Uppsamlingsbrunn finns	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ
Utgående renat vatten leds till:		
Antal dräneringsledningar:		

## Moduler/kassetter

Används som spridningslager	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ
Fabrikat:		
Antal:		

## Övrig information

--

Checklistan har fyllts i av	<input type="checkbox"/> Entreprenör	<input type="checkbox"/> Annan, t ex sökanden	
Namn	Telefonnummer dagtid		

## Underskrift av fastighetsägare

Underskrift	Namnförtydligande
-------------	-------------------



SVENLJUNGA  
KOMMUN

## Information

### Blanketten skickas till

Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten,  
512 80 Svenljunga.

Du kan även skanna (eller fota) den ifyllda, signerade, blanketten och skicka in till [miljobygg@svenljunga.se](mailto:miljobygg@svenljunga.se) tillsammans med bilagorna.

Handlingarna som du skickar in med e-post ska helst vara i PDF-format och ska sparas i en egen fil, en handling = en fil.

### Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På [www.svenljunga.se/gdpr](http://www.svenljunga.se/gdpr) kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar personuppgifter.

