SVENLJUNGA KOMMUN

Slutbesiktningsintyg – infiltration och markbädd

Fastighetsbeteckning	Datum för färdigställande	Beslutsnummer
Fastighetsägare/uppdragsgivare		Diarienummer
Checklista gäller för avlopp med anslutet ☐ WC och BDT (bad-, dusch- och tvättvatten)		☐ Bara BDT

Allmänna kontrollpunkter

Placering enligt inlämnad situationsplan. (Om nej ska ny situationsplan bifogas.)	☐ JA	☐ NEJ
Utförd enligt tillståndet (om nej beskriv på sista sidan).	☐ JA	☐ NEJ
Skötselinstruktioner är överlämnade till fastighetsägaren/uppdragsgivaren.	☐ JA	☐ NEJ
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vakuumventil).	☐ JA	☐ NEJ
Kontroll har skett av att dränerings-, tak- och dagvatten inte är anslutet till anläggningen.	☐ JA	☐ NEJ
Har det gjorts någon avskärande dränering?	☐ JA	☐ NEJ

Slamavskiljare

Fyll i dessa uppgifter även om du har använt en befintlig slamavskiljare.

☐ Befintlig ☐ Ny	Våtvolym (kubikmeter):	
Material, fabrikat och ev. typbeteckning		
Slamavskiljaren uppfyller kraven enligt svensk standard och är försedd med T-rör.	☐ JA	☐ NEJ
Nya rör är dragna från hus till slamavskiljare.	☐ JA	☐ NEJ
Inbyggd pumpbrunn.	☐ JA	☐ NEJ
Om en ny slamavskiljare har installerats, på vilket sätt har den gamla tagits ur bruk? ☐ Det fanns ingen slamavskiljare.	☐ Tömd och uppgrävd ☐ Tömd och igenfylld	

Fördelningsbrunn

Fyll i dessa uppgifter även om befintlig fördelningsbrunn används.

☐ Befintlig	☐ Ny	☐ Saknas	
☐ Plast/glasfiber	☐ Betong	☐ Annat:	
Fabrikat och ev. typbeteckning			
Fördelningsbrunnen har justerbara utlopp och har justerats för jämt flöde.		☐ JA	☐ NEJ
Om en ny fördelningsbrunn har installerats, på vilket sätt har den gamla tagits ur bruk? ☐ Det fanns ingen fördelningsbrunn.		☐ Tömd och uppgrävd ☐ Tömd och igenfylld	

Pumpning

☐ Pumpning till fördelningsbrunn	☐ Pumpning direkt till spridarledning
☐ Pumpbrunnen har larm för signalering vid driftstopp	☐ Pumpbrunnen är luftad

Typ av markbaserad reningsanläggning

☐ Infiltration	☐ Markbädd	
☐ Nedgrävd	☐ Delvis upplyft	☐ Helt ovan mark

Kontrollpunkter för infiltrationsbädd/markbädd

Förstärkt infiltration:	☐ JA	☐ NEJ	Tät markbädd:	☐ JA	☐ NEJ
Fraktion i förstärkningslager (mm):					
Tjocklek förstärkningslager (cm):					
Fraktion i spridningslager (mm):					
Tjocklek spridningslager (cm):					
Är materialet tvättat:	☐ JA	☐ NEJ			
Används Naturgrus som spridningslager:	☐ JA	☐ NEJ			
Antal spridarledningar:					
Längd per ledning, meter:					
Berg förekommer närmare än 1 meter under spridarrören				☐ JA	☐ NEJ
Grundvatten förekommer närmare än 1 meter under spridarrören				☐ JA	☐ NEJ
Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning.				☐ JA	☐ NEJ
Ett grundvattenrör är anlagt i anslutning till infiltrationsbädden.				☐ JA	☐ NEJ
Är röret placerat i en egen makadambädd?				☐ JA	☐ NEJ
Når grundvattennivåröret minst 150 centimeter ner i marken räknat från underkant av spridarrören?				☐ JA	☐ NEJ
Om infiltrationen är utförd med kompaktfilter är dessa lagda enligt tillverkarens anvisningar?				☐ JA	☐ NEJ

Uppsamlingsbrunn (markbädd)

Uppsamlingsbrunn finns	☐ JA	☐ NEJ
Utgående renat vatten leds till:		
Antal dräneringsledningar:		

Moduler/kassetter

Används som spridningslager	☐ JA	☐ NEJ
Fabrikat:		
Antal:		

Övrig information

Checklistan har fyllts i av	☐ Entreprenör	☐ Annan, t ex sökanden	
Namn		Telefonnummer dagtid	

Underskrift av fastighetsägare

Underskrift	Namnförtydligande

SVENLJUNGA KOMMUN

Information

Blanketten skickas till

Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 512 80 Svenljunga.

Du kan även skanna (eller fota) den ifyllda, signerade, blanketten och skicka in till miljobygg@svenljunga.se tillsammans med bilagorna.

Handlingarna som du skickar in med e-post ska helst vara i PDF-format och ska sparas i en egen fil, en handling = en fil.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar personuppgifter.